

UCL Umwelt Control Labor GmbH // Eddesser Straße 1 // 31234 Edemissen // Deutschland

 geo-log Ingenieurgesellschaft mbH
 - Frau Denise Anlauf -
 Georg-Westermann-Allee 23 a
 38104 Braunschweig

 UCL Umwelt Control Labor GmbH
 Standort Hannover // Eddesser Straße 1
 31234 Edemissen // Deutschland
 Karsten Goldbach
 T 05176-989751
 F 05176989744
 karsten.goldbach@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.: 15-46153/1

Probe-Nr.: 15-46153-001
Prüfgegenstand: Feststoff
Auftraggeber / KD-Nr.: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH, Georg-Westermann-Allee 23 a, 38104 Braunschweig / 59681
Projektbezeichnung: 15149-R/1 A 39: Sanierung der Rampen an der AS SZ-Lebenstedt-Nord
Probeneingang am / durch: 17.09.2015 / Paketdienst
Prüfzeitraum: 17.09.2015 - 02.10.2015

Parameter	Probenbezeichnung	MP Asb 11 Deckschicht Ast 70 EF, GH	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.	15-46153-001		
	Einheit			
Analyse der Originalprobe				
Trockenrückstand 105°C	% OS	99,7	0,1	DIN EN 12880 (S2a);L
Asbest (WHO-Fasern)		< 0,008%		TRGS 517/BIA 7487;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt
 Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Probenkommentare

Asbest (WHO-Fasern) TRGS 517/BIA 7487

Die Untersuchung erfolgte nach TRGS 517 / BIA 7487 mit einer Nachweisgrenze in Höhe von 0,008%.

Das Untersuchungsergebnis ist nicht entsorgungsrelevant, da < 0,1%, und nicht arbeitsschutzrelevant, da < 0,008%.

Seite 2 von 6 zum Prüfbericht Nr. 15-46153/1

20151002-10571680

Probe-Nr.: 15-46153-002
Prüfgegenstand: Feststoff
Auftraggeber / KD-Nr.: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH, Georg-Westermann-Allee 23 a, 38104 Braunschweig / 59681
Projektbezeichnung: 15149-R/1 A 39: Sanierung der Rampen an der AS SZ-Lebenstedt-Nord
Probeneingang am / durch: 17.09.2015 / Paketdienst
Prüfzeitraum: 17.09.2015 - 02.10.2015

Parameter	Probenbezeichnung	MP Asb 12 Deckschicht Ast 70 CD, KL, MN	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.	15-46153-002		
	Einheit			
Analyse der Originalprobe				
Trockenrückstand 105°C	% OS	99,7	0,1	DIN EN 12880 (S2a);L
Asbest (WHO-Fasern)		< 0,008%		TRGS 517/BIA 7487;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Probenkommentare

Asbest (WHO-Fasern) TRGS 517/BIA 7487

Die Untersuchung erfolgte nach TRGS 517 / BIA 7487 mit einer Nachweisgrenze in Höhe von 0,008%.

Das Untersuchungsergebnis ist nicht entsorgungsrelevant, da < 0,1%, und nicht arbeitsschutzrelevant, da < 0,008%.

Seite 3 von 6 zum Prüfbericht Nr. 15-46153/1

20151002-10571680

Probe-Nr.: 15-46153-003

Prüfgegenstand: Feststoff

Auftraggeber / KD-Nr.: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH, Georg-Westermann-Allee 23 a, 38104 Braunschweig / 59681

Projektbezeichnung: 15149-R/1 A 39: Sanierung der Rampen an der AS SZ-Lebenstedt-Nord

Probeneingang am / durch: 17.09.2015 / Paketdienst

Prüfzeitraum: 17.09.2015 - 02.10.2015

Parameter	Probenbezeichnung	MP Asb 13 Binderschicht Ast 70 EF, GH	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.		15-46153-003	
	Einheit			
Analyse der Originalprobe				
Trockenrückstand 105°C	% OS	99,7	0,1	DIN EN 12880 (S2a);L
Asbest (WHO-Fasern)		< 0,008%		TRGS 517/BIA 7487;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Probenkommentare

Asbest (WHO-Fasern) TRGS 517/BIA 7487

Die Untersuchung erfolgte nach TRGS 517 / BIA 7487 mit einer Nachweisgrenze in Höhe von 0,008%.

Das Untersuchungsergebnis ist nicht entsorgungsrelevant, da < 0,1%, und nicht arbeitsschutzrelevant, da < 0,008%.

Seite 4 von 6 zum Prüfbericht Nr. 15-46153/1

20151002-10571680

Probe-Nr.: 15-46153-004

Prüfgegenstand: Feststoff

Auftraggeber / KD-Nr.: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH, Georg-Westermann-Allee 23 a, 38104 Braunschweig / 59681

Projektbezeichnung: 15149-R/1 A 39: Sanierung der Rampen an der AS SZ-Lebenstedt-Nord

Probeneingang am / durch: 17.09.2015 / Paketdienst

Prüfzeitraum: 17.09.2015 - 02.10.2015

Parameter	Probenbezeichnung	MP Asb 14 Binderschicht Ast 70 CD, KL, MN	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.		15-46153-004	
	Einheit			
Analyse der Originalprobe				
Trockenrückstand 105°C	% OS	99,8	0,1	DIN EN 12880 (S2a);L
Asbest (WHO-Fasern)		0,016% Amphibolasbest		TRGS 517/BIA 7487;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Probenkommentare

Asbest (WHO-Fasern) TRGS 517/BIA 7487

Die Untersuchung erfolgte nach TRGS 517 / BIA 7487 mit einer Nachweisgrenze in Höhe von 0,008%.

Das Untersuchungsergebnis ist nicht entsorgungsrelevant, da < 0,1%, jedoch arbeitsschutzrelevant, da >0,008%.

Seite 5 von 6 zum Prüfbericht Nr. 15-46153/1

20151002-10571680

Probe-Nr.: 15-46153-005

Prüfgegenstand: Feststoff

Auftraggeber / KD-Nr.: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH, Georg-Westermann-Allee 23 a, 38104 Braunschweig / 59681

Projektbezeichnung: 15149-R/1 A 39: Sanierung der Rampen an der AS SZ-Lebenstedt-Nord

Probeneingang am / durch: 17.09.2015 / Paketdienst

Prüfzeitraum: 17.09.2015 - 02.10.2015

Parameter	Probenbezeichnung	MP Asb 15 Tragschicht Ast 70 EF, GH	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.		15-46153-005	
	Einheit			
Analyse der Originalprobe				
Trockenrückstand 105°C	% OS	99,5	0,1	DIN EN 12880 (S2a);L
Asbest (WHO-Fasern)		< 0,008%		TRGS 517/BIA 7487;FV

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten + = durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Probenkommentare

Asbest (WHO-Fasern) TRGS 517/BIA 7487

Die Untersuchung erfolgte nach TRGS 517 / BIA 7487 mit einer Nachweisgrenze in Höhe von 0,008%.

Das Untersuchungsergebnis ist nicht entsorgungsrelevant, da < 0,1%, und nicht arbeitsschutzrelevant, da < 0,008%.

Seite 6 von 6 zum Prüfbericht Nr. 15-46153/1

20151002-10571680

Probe-Nr.: 15-46153-006

Prüfgegenstand: Feststoff

Auftraggeber / KD-Nr.: geo-log Ingenieurgesellschaft mbH, Georg-Westermann-Allee 23 a, 38104 Braunschweig / 59681

Projektbezeichnung: 15149-R/1 A 39: Sanierung der Rampen an der AS SZ-Lebenstedt-Nord

Probeneingang am / durch: 17.09.2015 / Paketdienst

Prüfzeitraum: 17.09.2015 - 02.10.2015

Parameter	Probenbezeichnung	MP Asb 16 Tragschicht Ast 70 CD, KL, MN	Bestimmungsgrenze	Methode
	Probe-Nr.		15-46153-006	
	Einheit			
Analyse der Originalprobe				
Trockenrückstand 105°C	% OS	99,7	0,1	DIN EN 12880 (S2a);L
Asbest (WHO-Fasern)		< 0,008%		TRGS 517/BIA 7487;FV


n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe AG=Auftraggeberdaten += durchgeführt
Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Probenkommentare

Asbest (WHO-Fasern) TRGS 517/BIA 7487

Die Untersuchung erfolgte nach TRGS 517 / BIA 7487 mit einer Nachweisgrenze in Höhe von 0,008%.

Das Untersuchungsergebnis ist nicht entsorgungsrelevant, da < 0,1%, und nicht arbeitsschutzrelevant, da < 0,008%.



02.10.2015

Holger Ebert (Kundenbetreuer)