

Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH

Laboratorium für: Bituminöse und mineralische Baustoffe, anerkannt nach RAP Stra,
Betonprüfstelle E + W, Bodenmechanik, Kernbohrungen in Asphalt und Beton



Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH - Hohleichenrain - 35708 Haiger

Hohleichenrain

35708 Haiger

Telefon: 02773 / 5056

Telefax: 02773 / 6984

e-mail: info@baustoffpruefstelle.com

BPS Baustoff- u. Prüfberatung

Am Kleiberg 14

37412 Hörden

Zeichen: sche/sg

vom : 10.03.2016

Prüfbericht Nr.: BK 46/16

Prüfung von: **Untersuchung des Straßenaufbaues**

Bauvorhaben: **Projekt: 15496 R/1**

Entnahmestelle(n): durch Auftraggeber

Antragsteller: wie Anschrift - Herr Utnehmer

Auftrag vom: 29.02.2016

Lieferwerk: -

Eignungsprüfung: -

Einbaufirma: -

Entnahmedatum: durch Auftraggeber

Probeneingang: 03.03.2016 und 09.03.2016

Art der Probe: 31 Asphaltausbaustücke

Probe Nr. MP 49 - MP 79

Seitenzahl: 3 Textseiten

Anlagen: Keine

-

Besonderheiten: -

Telefon: Haiger (02773) 5056
Telefax: Haiger (02773) 6984
e-mail: info@baustoffpruefstelle.com

Geschäftsführer:
Hella Scheel
Dipl.-Ing. (FH) Mario Scheel

Bankkonten:
Volksbank Daaden
IBAN: DE88 5739 1200 0020 6850 00
BIC: GENODE51DAA
Bezirkssparkasse Haiger
IBAN: DE985 165 0045 00000 82222
BIC: HELADEF1DIL

Untersuchungsergebnisse Ring und Kugel-Werte

Projekt-Nr.	Probennummer	R u. K - Werte in C°		
		links	rechts	Mittelwert
15496 R/1	MP 49	70,5	71,0	70,8
	MP 50	73,4	73,4	73,4
	MP 51	73,8	73,7	73,8
	MP 52	68,1	68,2	68,2
	MP 53	68,9	69,2	69,1
	MP 54	71,2	70,9	71,1
	MP 55	73,5	73,4	73,5
	MP 56	75,7	75,6	75,7
	MP 57	66,5	67,0	66,8
	MP 58	64,1	64,2	64,2
	MP 59	67,1	67,6	67,4
	MP 60	68,4	67,9	68,2
	MP 61	68,8	69,0	68,9
	MP 62	67,9	67,7	67,8
	MP 63	70,2	70,6	70,4
	MP 64	69,4	69,6	69,5
	MP 65	77,2	77,3	77,3

15496 R/1	MP 66	74,0	74,1	74,1
	MP 67	80,8	81,7	81,3
	MP 68	71,8	71,7	71,8
	MP 69	70,6	70,1	70,4
	MP 70	75,0	74,7	74,9
	MP 71	82,2	81,7	82,0
	MP 72	66,2	66,4	66,3
	MP 73	81,3	81,2	81,3
	MP 74	75,2	74,6	74,9
	MP 75	71,9	71,4	71,7
	MP 76	70,2	69,8	70,0
	MP 77	69,1	69,1	69,1
	MP 78	68,8	68,6	68,7
	MP 79	68,0	68,2	68,1

Der Prüfstellenleiter:

Dipl.-Ing. M. Scheel

