



## B 83 Steinmühle

**Sachstandsmitteilung vom 24.06.2019**

Das haben wir gemacht:

Das Planfeststellungsverfahren für die gesamten Hangsicherungsmaßnahmen wurde vom Landkreis Holzminden eingeleitet. In Kürze werden die Unterlagen öffentlich ausliegen.

Die Arbeiten im Hang werden fortgeführt. Zurzeit werden Anker im Bereich der gestörten „gelbem Zone“ gebohrt. An den Ankern wird als nächstes die Bewehrung befestigt und anschließend der eingefärbte Spritzbeton aufgebracht.



Während der Sommermonate und wegen der exponierten Südhanglage werden die Arbeiten bei starker Sonneneinstrahlung über die Mittagszeit unterbrochen und in die Nachmittags- und Abendstunden verlagert.

Zum Schutz der Straße und der weseniseitigen Stützwand wurden bei den Abbrucharbeiten Kieselpolster aufgeschüttet und Big-Bags aufgeschichtet. Um die Stützwand nicht zu überlasten, wurden diese mit Bimsstein gefüllt.



Die Schutzmaßnahmen zum Erhalt der Pflanzen beim Abbruch der Felstürme waren erfolgreich. Die Schuttkegel waren während der Arbeiten mit einem Flies abgedeckt gewesen.



Nr. 20190009  
Markus Brockmann  
Geschäftsbereich Hameln  
Roseplatz 5, 31787 Hameln

Tel. (05151) 607 178  
Fax (05151) 607 499

[www.strassenbau.niedersachsen.de](http://www.strassenbau.niedersachsen.de)  
poststelle-hm@nlstbv.niedersachsen.de